

**2023 年赵县经济开发区创新基地项目
2025 年度政府专项债券资金重点绩效评价报告**

项目名称：2023 年赵县经济开发区创新基地项目

评价年度：2025 年度

项目单位：河北赵县经济开发区管理委员会

评价机构：河北辰开会计师事务所（普通合伙）

目录

一、项目基本情况	1
(一) 项目概况	1
(二) 项目绩效目标	5
二、绩效评价工作开展情况	5
(一) 绩效评价目的、对象和范围	5
(二) 绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准	6
三、综合评价情况及评价结论	7
四、绩效评价指标分析	8
(一) 项目决策情况 (权重 35 分, 实际得 31.9 分)	8
(二) 项目管理情况 (权重 45 分, 实际得 39.8 分)	10
(三) 项目产出情况 (权重 13 分, 实际得 5.1 分)	13
(四) 项目效益情况 (权重 7 分, 实际得 5.7 分)	15
五、绩效评价发现的主要问题及建议	15
六、其他需要说明的问题	16

2023 年赵县经济开发区创新基地项目 2025 年度政府专项债券资金重点绩效评价报告

我们接受委托，根据《中华人民共和国预算法》《关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34 号）、《项目支出绩效评价管理办法》（财预〔2020〕10 号）、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（冀财债〔2021〕41 号）等文件的要求，本着“依法依规、绩效导向、真实全面、客观公正和科学规范”的原则，对 2023 年赵县经济开发区创新基地项目截至 2026 年 4 月 25 日的实施情况进行事中重点绩效评价。被评价单位对所提供的资料的真实性和完整性负责。在评价过程中，我们结合项目的具体情况实施了调研、现场数据核查、汇总整理分析等必要的评价程序，形成本评价报告。

一、项目基本情况

（一）项目概况

1. 立项背景

党的二十大报告指出，建设现代化经济体系，必须把发展经济的着力点放在实体经济上，把提高供给体系质量作为主攻方向，显著增强我国经济质量优势。加快建设制造强国，加快发展先进制造业，推动互联网、大数据、人工智能和实体经济深度融合。2018 年《全省实施乡村振兴战略推进会暨城市规划建设管理工作会议》指出，要坚持高点定位，下大力提升城市规划建设管理水平，要着力发挥比较优势，全面深化城市发展功能定位，共同构建目标同向、优势互补、良性互动、互利共赢的发展格局。石家庄市委、市政府《关于加快开发区改革发展的意见》提出促进开发区向城市综合功能区转型，建设用地指标向开发区倾斜。赵县县委、县政府构

建“3+3+2”现代产业格局，做强生物制药、精细化工、装备制造，升级纺织、纸制品、食品加工，发展文化旅游、现代商贸物流。

当前赵县开发区西区已入驻规模型企业 52 家，现有标准厂房满负荷使用，另有近 10 家企业已达成入驻协议，急需标准厂房及配套设施；同时在役成品油管道存在安全隐患，管道迁改势在必行。项目建设符合上述各级政策要求，是破解空间瓶颈、满足企业急需、保障可持续发展的必要举措。因此，河北 2023 年赵县经济开发区创新基地项目的立项具有充分的必要性和紧迫性。

2.项目主要内容

本项目位于赵县经济开发区广源路和市庄路两个地块，其中广源路厂区北至广源路、南至山姆士药业、东至安健成益北厂区，西至兴华大街；市庄路厂区位于市庄路与 308 交口西北侧。本项目总占地面积约 84750 m²（约折合 128 亩），总建筑面积为 116664.11 m²。其中：

（1）广源路厂区占地面积 31417 m²（约折合 48 亩），总建筑面积约 24291.61 m²，其中包含高标准车间 16035.9 m²、仓库 4246.38 m²、工程辅助楼 3390.86 m²，配套附属设施 618.47 m²及室外附属工程。

（2）广源路厂区内对石邯成品油管道局部进行迁改，石邯成品油管道迁改工程长度为 2.2km，配套防腐、通信及经济专业，且对原有 1.3km 旧管道进行无害化处理。

（3）市庄路厂区占地 53333 m²（约折合 80 亩），总建筑面积约 92372.5 m²，其中包含研发中心 33369.87 m²、高标准车间 33177.07 m²、仓库（危险品库）728 m²、辅助楼 2 面积 6915.02 m²、地下车库（二期）16183.83 m²、辅助用房 1998.71 m²及室外附属工程。

3.项目组织实施情况

2023 年 7 月通过招标确定河北地矿勘测有限公司为项目前期勘察中标人，中标金额 45.21 万元；中昕国际项目管理有限公司为项目管理、全过程造价咨询、监理中标人，中标金额 928.5799 万元；中国医药集团联合工程有限公司为设计一标段中标人，中标金额 462.00 万元；信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司为设计二标段中标人，中标金额 80.70 万元。

2024 年 3 月通过招标确定河北唐宁建设集团有限公司为市庄路厂区一标段中标人，中标金额 13,403.20 万元，工期 1 年；河北四建雄安建设发展有限公司为市庄路厂区二标段中标人，中标金额 5,329.66 万元，工期 1 年；鸿川建筑产业集团有限公司为市庄路厂区三标段中标人，中标金额 2,188.02 万元，工期 1 年。

2025 年 5 月通过招标确定河北第四建筑工程有限公司为广源路厂区一标段中标人，中标金额 7,150.63 万元，工期 365 日历天；2025 年 6 月通过招标确定汇右昌建设有限公司为广源路厂区二标段中标人，中标金额 1,068.14 万元，工期 365 日历天。

2024 年 4 月通过招标确定河北阳烨检测技术有限公司（联合体成员：河北智诚检验认证集团有限公司、河北润成工程检测有限公司）为工程检验试验中标人，中标金额 67.50 万元。

目前市庄路厂区二标段正在建设中，其余标段尚未开工建设。

4.专项债券资金投入和使用情况

2023 年赵县经济开发区创新基地项目计划总投资 45,477.00 万元，其中债券资金 36,300.00 万元，财政配套资金 9,177.00 万元等。已到位资金 8,000.00

万元。

累计完成投资 8,000.00 万元，占总投资 17.59%；

截止 2026 年 4 月 25 日，共计支出 8,000.00 万元，其中 2022 年专项债券资金 2,000.00 万元，2025 年专项债券资金 6,000.00 万元。2025 年度专项债券资金使用具体情况如下：

2025 年度专项债券资金支出明细表

单位：万元

序号	日期	业务内容	支出金额	收款单位
1	2025 年 9 月 10 日	设计一标段	204.60	中国医药集团联合工程有限公司
2	2025 年 9 月 10 日	检测服务费用	20.25	河北阳烨检测技术有限公司
3	2025 年 9 月 10 日	设计二标段	24.21	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
4	2025 年 9 月 10 日	勘察费用	29.3865	河北地矿勘测设计有限公司
5	2025 年 9 月 10 日	广源路厂区一标段工程款	1000.00	河北省第四建筑工程有限公司赵县分公司
6	2025 年 9 月 10 日	市庄路厂区三标段工程款	656.00	鸿川建筑产业集团有限公司河北赵县分公司
7	2025 年 9 月 10 日	市庄路厂区二标段工程款	800.00	河北四建雄安建设发展有限公司赵县分公司
8	2025 年 9 月 10 日	市庄路厂区一标段工程款	2000.00	河北唐宁建设集团有限公司赵县分公司
9	2025 年 9 月 11 日	广源路厂区二标段工程款	320.00	汇右昌建设有限公司赵县分公司
10	2025 年 9 月 16 日	市庄路厂区二标段城市建设配套费	99.79056	赵县非税收入中心
11	2025 年 9 月 22 日	全过程工程咨询费用	278.57397	中昕国际项目管理有限公司第九分公司
12	2025 年 10 月 23 日	石油迁改安全评价费	6.00	河北安科工程技术有限公司
13	2025 年 10 月 23 日	石油迁改安全评价勘察费	8.672	中地寅岗建设集团有限公司
14	2025 年 10 月 23 日	石油迁改咨询费	15.824	中国石油天然气管道工程有限公司沈阳分公司
15	2025 年 10 月 23 日	石油迁改设计费	5.388	中冀石化工程设计股份有限公司

序号	日期	业务内容	支出金额	收款单位
16	2025 年 10 月 23 日	石油迁改项目申请报告费	7.00	河北垒德工程管理有限公司
17	2025 年 10 月 23 日	石油迁改水土保持费	3.50	河北奇丰环境科技有限公司
18	2025 年 10 月 23 日	石油迁改技术服务费	6.00	中鸿亿博集团有限公司河北分公司
19	2025 年 12 月 1 日	费用	72.60	中国医药集团联合工程有限公司
20	2026 年 4 月 13 日	市庄路厂区二标段工程款	406.55497	河北四建雄安建设发展有限公司赵县分公司
21	2026 年 4 月 13 日	费用	11.44	河北圣洁环境生物科技工程有限公司
22	2026 年 4 月 13 日	设计二标段	24.21	信息产业电子第十一设计研究院科技工程股份有限公司
合计			6000.00	

（二）项目绩效目标

1. 总体绩效目标

2023 年赵县经济开发区创新基地项目总体目标为：项目的建设能够满足相关企业入驻使用的需求，保障并维护当地企业的可持续发展。

2. 阶段性目标

完成市庄路厂区的高标准车间 2 施工图纸和工程量清单全部内容（二标段）。

二、绩效评价工作开展情况

（一）绩效评价目的、对象和范围

1. 绩效评价目的

通过对 2023 年赵县经济开发区创新基地项目进行绩效评价，加强政府专项债券项目资金管理，提高专项债券资金使用效益，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，促进财政资金管理水平的提高。

2.绩效评价对象和范围

本次绩效评价的对象是 2023 年赵县经济开发区创新基地项目，评价范围主要为项目决策、项目管理、项目产出和项目效益等。

（二）绩效评价原则、评价指标体系、评价方法、评价标准

1.绩效评价原则

本着客观公正、科学规范、绩效相关、公开透明的原则，采用全面评价和重点评价相结合，现场评价与非现场评价相补充的方法，对政府专项债券项目进行综合评价。在评价过程中，结合被评价单位的实际情况，通过听取情况介绍、收集和核实相关材料、检查财务凭证、综合分析等一系列工作程序，在全面掌握政府专项债券项目情况的基础上，形成绩效评价结论。

2.绩效评价指标体系

本次评价指标体系设计思路是按照《地方政府专项债券项目资金绩效管理办法》（财预〔2021〕61号）、《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》（冀财债〔2021〕41号）等文件规定，从项目决策、项目管理、项目产出和项目效益四个维度，综合考察 2025 年度 2023 年赵县经济开发区创新基地项目取得的绩效。项目决策、管理、产出和效益 4 个一级指标下设项目立项批复、前期工作、绩效目标设定、预算管理、债券资金使用、预期收益合理性、项目建设质量、项目建设进度、项目建设成本、综合效益实现情况、支持国家重大区域发展战略情况、服务对象满意程度等 28 个二级指标，并根据项目实际情况细分为 38 个三级指标。绩效评价结果分为四个等级：综合评分为 90 分（含）以上的为“优”，80 分（含）至 90 分的为“良”，60 分（含）至 80 分的为“中”，60 分以下的为“差”。

3.绩效评价方法

本次评价运用效益分析法、比较法、因素分析法、最低成本法、公众评判法、标杆管理法等。在指标设定上定量与定性相结合，在总体分析的基础上形成综合评估报告。具体采取实地察看、材料查阅、数据分析、比较分析、现场访谈等绩效评价方法。

4.绩效评价标准

绩效评价标准通常包括计划标准、行业标准、历史标准等，用于对绩效指标完成情况进行比较，从项目立项、项目管理、项目产出、项目效益等方面来评价。

（三）绩效评价工作过程

准备阶段：与项目相关人员进行交流座谈，了解项目背景及实施管理情况，搜集有关文件资料。成立绩效评价小组，开展调查研究、分析论证并形成初步工作方案。

组织实施阶段：在项目单位绩效自评的基础上，组织项目人员对 2023 年赵县经济开发区创新基地项目政府专项债券资金开展现场评价。建立健全评价指标体系，对政府专项债券项目决策、管理、产出和效益等方面进行绩效评价。

综合评价阶段：整理分析获取的基础数据等资料，依据制定的评价标准进行评价指标打分，以定量和定性相结合的评价方法完成绩效评价报告。

三、综合评价情况及评价结论

根据本项目的指标评价体系及评价标准，经过数据采集、访谈以及数

据分析等环节，完成了绩效评价工作。最终评分结果：总分为 82.20 分，属于“良”。得分情况具体如下：

项目绩效评价得分表

	评价指标	标准分值	实际得分	
项目绩效	决策	35	31.90	
	管理	45	39.80	
	产出	13	5.10	
	效益	7	5.70	
	合计	100	82.50	

四、绩效评价指标分析

本次绩效评价采用三级细化指标进行评分，从项目的决策、管理、产出与效益等维度的绩效指标分析出发，通过定性与定量相结合的方式，综合评价 2023 年赵县经济开发区创新基地项目政府专项债券资金的使用效益，得出绩效评价综合结论。

考虑到项目目前处于建设期，绩效评价侧重项目决策和项目管理，项目决策占 35%、项目管理占比 45%、项目产出占比 13%、项目效益占比 7%。

（一）项目决策情况（权重 35 分，实际得 31.9 分）

1.项目立项批复情况（权重 9 分，实际得 9 分）

（1）立项依据充分性（权重 5 分，实际得 5 分）

通过查验资料，2023 年赵县经济开发区创新基地项目立项符合国家及行业相关政策及规定，符合行业发展规划和政策要求，与部门职责范围相符，未见项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复，属于公共财政支持范围。

（2）立项程序规范性（权重 4 分，实际得 4 分）

通过查验资料，2023 年赵县经济开发区创新基地项目由赵县经济开发区管理委员会申报，赵县行政审批局等审批通过后实施；并于 2022 年 6 月取得了赵县行政审批局《关于河北赵县经济开发区管理委员会 2023 年赵县经济开发区创新基地项目项目建议书的批复》（赵行审投资审〔2022〕101 号）、《关于河北赵县经济开发区管理委员会 2023 年赵县经济开发区创新基地项目可行性研究报告的批复》（赵行审投资审〔2022〕102 号）、2024 年 5 月取得赵县行政审批局《关于河北赵县经济开发区管理委员会 2023 年赵县经济开发区创新基地项目可行性研究报告的批复》（赵行审投资审〔2024〕31 号）、《关于河北赵县经济开发区管理委员会 2023 年赵县经济开发区创新基地项目初步设计的批复》（赵行审投资审〔2024〕40 号）。

2.项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况（权重 9 分，实际得 6.4 分）

（1）前期工作准备充分性（权重 5 分，实际得 2.5 分）

市庄路厂区二标段于 2025 年 9 月取得赵县数据和行政局颁发的编号 130133202509050101 施工许可证、取得赵县自然资源和规划局颁发的建字第 1301332025GG0020598 号建设工程规划许可证，其余标段尚未取得建设工程规划许可证、项目施工许可证。手续办理不及时，扣 2.5 分。

（2）前期工作开展规范性（权重 4 分，实际得 3.9 分）

市庄路厂区二标段于 2024 年 6 月完成临建和临时道路，于 2025 年 9 月日取得施工许可证、建设工程规划许可证。其余标段尚未开工。临建和临时道路施工未取得建设工程规划和施工许可证，扣 0.1 分。

3.项目符合专项债券支持领域和方向情况（权重 4 分，实际得 4 分）

2023 年赵县经济开发区创新基地项目属于社会公益事业，所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向。

4.项目绩效目标设定情况（权重 9 分，实际得 8.5 分）

（1）绩效目标合理性（权重 4 分，实际得 4 分）

项目设置了绩效目标，项目绩效目标与实际工作内容具有相关性，项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平。

（2）绩效目标明确性（权重 5 分，实际得 4.5 分）

已将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标，但指标值表述不够精准清晰，扣减 0.5 分。

5.项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况（权重 4 分，实际得 4 分）

2023 年赵县经济开发区创新基地项目总投资 45,477.00 万元，共计申请债券资金 36,300.00 万元、占项目总投资的 79.82%。项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配。

（二）项目管理情况（权重 45 分，实际得 39.8 分）

1.专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况（权重 4 分，实际得 3.5 分）

项目目前处于建设期，尚无运营收入的预算管理情况，扣 0.5 分。

2.债券资金按规定用途使用情况（权重 5 分，实际得 5 分）

专项债券资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理办法的规定，符合项目预算批复或合同规定的用途，未发现截留、挤占、

挪用、虚列支出等情况。

3.资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况（权重 4 分，实际得 3.5 分）

项目 2025 年政府专项债券资金额度 6,000.00 万元，已按计划拨付。截至 2026 年 4 月 25 日，共计支出 6,000.00 万元。市庄路厂区一标段、三标段及广源路厂区按合同预付工程款，但目前尚未开工，扣 0.5 分。

4.项目竣工后资产备案和产权登记情况（权重 0 分，实际得 0 分）

项目目前尚未完工，暂无资产备案和产权登记等，此项暂不评分。

5.专项债券本息偿还计划执行情况（权重 3 分，实际得 3 分）

项目专项债券利息已按规定时间、规定金额支付；目前不涉及偿还本金。

6.项目收入、成本及预期收益的合理性（权重 3 分，实际得 3 分）

本项目收入来源为项目建设完成后的租赁费收入，赵县经济开发区管理委员会已与石家庄中硕科技有限公司签订了租赁合同，年租金 7,300.00 万元。项目成本：增加人员 5 人，年人员费用为 30.00 万元；2026-2029 年度年维修维护费 51.00 万元，2030 年及以后年度年维修维护费 59.00 万元。预期收益测算有相应的依据，预测合理。

7.项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况（权重 4 分，实际得 4 分）

项目建成后年租金收入 7,300.00 万元，2025 年专项债券存续期至 2040 年，根据项目的收益与融资自求平衡专项财务评估咨询报告本息覆盖倍数为 1.87，预期收益能覆盖债券本息。

8.专项债券期限与项目期限匹配情况等（权重 4 分，实际得 4 分）

2025 年专项债券存续期至 2040 年，专项债券期限 15 年；高标准厂房、仓库等设计使用年限为 50 年，运营期预计到 2040 年，专项债券期限与项目建设和运营期限匹配。

9.专项债券项目信息公开情况（权重 2 分，实际得 2 分）

项目按照政府信息公开的有关规定和要求，将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开。

10.外部监督发现问题整改情况（权重 3 分，实际得 3 分）

尚无外部审计、督查、巡视中被检查出问题。

11.信息管理系统使用情况（权重 3 分，实际得 3 分）

地方政府专项债券项目信息按照规定及时、完整的在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新。

12.其他财务、采购和管理情况（权重 10 分，实际得 5.8 分）

（1）自筹资金到位率分值（权重 2 分，实际得 0 分）

项目自筹资金尚未到位，扣 2 分。

（2）资金使用率（权重 2 分，实际得 2 分）

项目 2025 年债券额度 6,000.00 万元，截止 2026 年 4 月 25 日支出 6,000.00 万元，债券资金使用率 100%。

（3）项目管理制度健全性（权重 2 分，实际得 1.8 分）

项目已制定相应的财务和业务管理制度，基本可以保障项目顺利实施。但部分条款需细化完善，扣 0.2 分。

(4) 项目管理规范性 (权重 2 分, 实际得 1.8 分)

项目临建开工前未按相关规定的要求取得工程规划和施工许可证, 项目管理规范性有欠缺, 扣 0.2 分。

(5) 项目工期进度管理 (权重 2 分, 实际得 0.2 分)

项目合同约定建设期:

2024 年 3 月 24 日, 分别与河北唐宁建设集团有限公司、河北四建雄安建设发展有限公司、鸿川建筑产业集团有限公司签订施工合同: 其中市庄路厂区一标段由河北唐宁建设集团有限公司承建, 计划建设工期为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日; 市庄路厂区二标段由河北四建雄安建设发展有限公司承建, 计划建设工期为 2024 年 4 月 1 日至 2025 年 3 月 31 日; 市庄路厂区三标段由鸿川建筑产业集团有限公司承建, 计划建设工期为 2024 年 6 月 1 日至 2025 年 5 月 31 日。

2025 年 6 月 6 日, 与河北省第四建筑工程有限公司签订广源路厂区一标段施工合同, 项目计划建设工期为 2025 年 6 月 15 日至 2026 年 6 月 14 日。

2025 年 7 月 1 日, 与汇右昌建设有限公司签订广源路厂区二标段施工合同, 项目计划建设工期为 2025 年 7 月 15 日至 2026 年 7 月 14 日。

截止目前, 市庄路厂区二标段已完成车间 2 的回填土, 其余标段还未开工建设, 扣 1.8 分。

(三) 项目产出情况 (权重 13 分, 实际得 5.1 分)

1. 项目形成资产情况 (权重 4 分, 实际得 0.4 分)

市庄路厂区二标段已完成车间 2 的基础回填土, 其余部分还未开工建

设，扣 3.6 分。

2.项目建设质量达标情况（权重 3 分，实际得 1.4 分）

项目尚在建设中，根据提供的监理日志，项目施工过程中监理人对每道工序进行巡检，并做好质量的验收记录。但完成数量未达到阶段目标，扣 1.6 分。

3.项目建设进度情况（权重 3 分，实际得 0.3 分）

项目施工合同计划完工时间：市庄路厂区为 2025 年 3 月，广源路厂为 2026 年 7 月。截止目前市庄路厂区二标段已完成车间 2 的基础回填土，其余部分还未开工建设，扣 2.7 分。

4.项目建设成本情况（权重 0 分，实际得 0 分）

项目尚在建设期，暂无法得知项目的实际建设成本和成本节约率，此项暂不评分。

5.考虑闲置因素后债券资金实际成本情况（权重 3 分，实际得 3 分）

项目 2025 年度政府专项债券额度 6,000.00 万元，截止 2026 年 4 月 25 日支出 6,000.00 万元。

6.项目建成后提供公共产品和服务情况（权重 0 分，实际得 0 分）

项目尚在建设期，尚未向服务对象提供公共服务，无法评价服务情况，此项暂不评分。

7.项目运营成本情况。（权重 0 分，实际得 0 分）

项目尚在建设期，未投入运营，尚无运营成本相关信息，此项暂不评分。

（四）项目效益情况（权重 7 分，实际得 5.7 分）

1.项目综合效益实现情况（权重 5 分，实际得 4 分）

2023 年赵县经济开发区创新基地项目目前尚在建设中，该项目将完善赵县经济开发区的基础配套设施，为园区产业发展提供载体支撑，对拉动区域经济发展、创造就业岗位具有积极作用。尚未建成暂无法实现全部预定的经济、社会、生态效益，扣减 1 分。

2.项目带动社会有效投资情况（权重 1 分，实际得 0.7 分）

项目正在建设中，对带动社会有效投资效果尚不明显，扣 0.3 分。

3.支持国家重大区域发展战略情况（权重 1 分，实际得 1 分）

该项目契合京津冀协同发展中产业承接升级的战略方向，项目建成后将进一步优化当地产业承载空间，助力园区承接优质产业转移。

4.直接服务对象满意程度（权重 0 分，实际得 0 分）

项目尚未向服务对象提供公共产品和服务，此项暂不评分。

五、绩效评价发现的主要问题及建议

项目未按期开工，进度慢。

项目施工合同约定的完工时间为：市庄路厂区 2025 年 3 月，广源路厂 2026 年 7 月。截止目前市庄路厂区二标段已完成车间 2 的基础回填土，其余部分尚未开工建设。2025 年 9 月按施工合同条款支付工程预付款，市庄路厂区一标段 2,000.00 万元、三标段 656.00 万元，广源路厂区 1,320.00 万元。截至目前市庄路厂区一标段、三标段，及广源路厂区均未开工。

建议加快推进项目前期手续办理进度，深入分析工程进度滞后原因，

制定专项赶工方案；在保障工程质量与施工安全的前提下，力争尽早完工并投入使用；项目建设单位对预付工程款做好跟踪管控，保障债券资金安全高效使用。

六、其他需要说明的问题

赵县经济开发区管理委员会及相关单位对其提供的各项评价基础资料的真实性与完整性负责，我们的责任是保证本次评价工作全过程的严肃与公平，得出客观公正的评价结论。未经评价组织管理机构同意，任何单位和个人不得将评价结果对外公布。

附件：河北省专项债券项目支出绩效评价指标体系评分表



主评人：张红伟



2026年05月27日


附件

河北省专项债券项目支出绩效评价指标体系评分表

单位:万元

项目名称	2023年赵县经济开发区创新基地		发改审批批准平台代码		2206-130133-89-01-142054					
项目主管部门	河北赵县经济开发区管理委员会		统一社会信用代码		1113013368433593Y					
项目实施主体	河北赵县经济开发区管理委员会		统一社会信用代码		1113013368433593Y					
项目负责人	白佳		联系电话		15175162281					
项目资金 (万元)	投资总额: 45,477									
	一、政府专项债券资金: 36,300									
	二、其他资金: 9,177									
债券资金用途	用于赵县经济开发区创新基地项目建设									
绩效目标	项目的建设能够满足相关企业入驻使用的需求,保障并维护当地企业的可持续发展									
一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值		
决策	35	项目立项批复情况	9	立项依据充分性	5	评价要点: ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策; ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求; ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门职责所需; ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则; ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复。	①项目立项符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策(1分); ②项目立项符合行业发展规划和政策要求(1分); ③项目立项与部门职责范围相符,属于部门职责所需(1分); ④项目属于公共财政支持范围,符合中央、地方事权支出责任划分原则(1分); ⑤项目与相关部门同类项目或部门内部相关项目不重复(1分)。	5.00		
				立项程序规范性	4	评价要点: ①项目是否按照规定的程序申请设立; ②审批文件、材料是否符合相关要求; ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。	①项目按照规定的程序申请设立(1分); ②审批文件、材料符合相关要求(1分); ③事前已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策(2分)。	4.00		
		项目完成勘察、设计、用地、环评、开工许可等前期工作情况	9	前期工作准备充分性	5	评价要点: 勘察、设计、用地、环评、施工许可等各项前期工作是否按要求在计划时间内完成,是否存在因前期工作准备不充分,导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题。	①各项前期工作按要求在计划的时间内完成(2.5分); ②存在因前期工作准备不充分,导致项目建设进度缓慢、专项债券资金闲置等问题酌情扣分(2.5分)。	2.50		
				前期工作开展规范性	4	评价要点: ①勘察、设计等前期工作是否符合政府采购、招标投标的相关规定和程序; ②项目正式开工前是否取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照。	①勘察、设计等前期工作符合政府采购、招标投标的相关规定和程序(2分); ②项目正式开工前取得符合要求的用地、规划、施工许可证等相关材料和各项证照(2分)。	3.90		
		项目符合专项债券支持领域和方向情况	4	项目与专项债券支持领域及方向匹配性	4	评价要点: 项目所属领域和方向是否属于国家规定的专项债券支持领域和方向。	项目所属领域和方向属于国家规定的专项债券支持领域和方向(4分)。	4.00		
		项目绩效目标设定情况	9	绩效目标合理性	4	评价要点: ①项目是否有绩效目标; ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性; ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平; ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。	①项目有绩效目标(1分); ②项目绩效目标与实际工作内容具有相关性(1分); ③项目预期产出效益和效果符合正常的业绩水平(1分); ④与预算确定的项目投资额或资金量相匹配(1分)。	4.00		
				绩效指标明确性	5	评价要点: ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标; ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现; ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。	①将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标(2分); ②通过清晰、可衡量的指标值予以体现(2分); ③与项目目标任务数或计划数相对应(1分)。	4.50		
		项目申请专项债券额度与实际需要匹配情况	4	项目申请的专项债券额度合理	4	评价要点: 项目申请的专项债券额度是否与项目建设的实际需要相匹配。	项目申请的专项债券额度与项目建设的实际需要相匹配(4分)。	4.00		
		管理	45	专项债券收支、还本付息及专项收入纳入政府性基金预算管理情况	4	专项债券预算管理规范性	4	评价要点: ①专项债券收支、还本付息和专项收入是否纳入政府性基金预算管理; ②专项债券收支、还本付息和专项收入是否按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理。	①专项债券收支、还本付息和专项收入纳入政府性基金预算管理(2分); ②专项债券收支、还本付息和专项收入按照专门设置的预算收支科目单独核算和全面管理(2分)。	3.50
				债券资金按规定用途使用情况	5	债券资金使用合规性	5	评价要点: ①专项债券资金等资金的使用是否符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理规定的用途; ②专项债券资金等资金的使用是否符合项目预算批复或合同规定的用途; ③专项债券资金等资金的使用是否存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况。	①专项债券资金等资金的使用符合国家财经法规和财务管理制度以及有关管理规定的用途(1分); ②专项债券资金等资金的使用符合项目预算批复或合同规定的用途(2分); ③专项债券资金等资金的使用不存在截留、挤占、挪用、虚列支出等情况(2分)。	5.00
资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配情况	4			资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配性	4	评价要点: ①资金拨付和支出进度是否按计划执行; ②资金拨付和支出进度与项目建设进度是否匹配。	①资金拨付和支出进度按计划执行(2分); ②资金拨付和支出进度与项目建设进度匹配(2分)。	3.50		
项目竣工后资产备案和产权登记情况	0			项目竣工后及时进行了资产备案和产权登记	0	评价要点: ①项目竣工后是否及时进行了资产备案; ②项目竣工后是否及时进行了产权登记; ③备案和登记信息是否准确和完整。	①项目竣工后及时进行了资产备案; ②项目竣工后及时进行了产权登记; ③备案和登记信息准确和完整。	0.00		
专项债券本息偿还计划执行情况	3			按规定时间和金额偿还债券本息	3	评价要点: 专项债券本息是否按规定时间、规定金额进行偿还。	专项债券本息按规定时间、规定金额进行偿还(3分)。	3.00		
项目收入、成本及预期收益的合理性	3			项目在申请专项债券时对项目收入、成本和预期收益的测算合理。	3	评价要点: 对项目收入、成本和预期收益的测算是否有相应的依据,并符合项目实际情况。	对项目收入、成本和预期收益的测算有相应的依据,并符合项目实际情况(3分)。	3.00		
项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配情况	4			项目年度收支平衡或项目全生命周期预期收益与专项债券规模匹配	4	评价要点: 项目各年度收支是否平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模是否匹配。	项目各年度收支平衡或者项目全生命周期预期收益和专项债券规模匹配。(4分)。	4.00		
专项债券期限与项目期限匹配情况等	4			专项债券期限与项目期限匹配	4	评价要点: 专项债券期限与项目建设和运营期限是否匹配(统筹考虑投资者需求、分年到期债务分布等因素)。	专项债券期限与项目建设和运营期限匹配(4分)。	4.00		
专项债券项目信息公开情况	2			地方政府专项债券项目信息按照政府信息公开的有关规定予以公开	2	评价要点: 项目是否按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开。	项目按照政府信息公开的有关规定和要求,将地方政府专项债券项目的有关信息在“中国地方政府债券信息公开平台”等平台进行公开(2分)。	2.00		

一级指标	权重	二级指标	权重	三级指标	权重	指标说明	评价标准	业绩值
		外部监督发现问题整改情况	3	项目的审计、督查、巡视等工作对检查出未问题的整改落实的及时性和有效性	3	评价要点：①项目是否根据审计、督查、巡视等工作检查出的问题及时根据相应要求进行整改；②整改措施是否全面有效，符合相关要求。	①项目根据审计、督查、巡视等工作中检查出的问题及时根据相应要求进行整改（1.5分）；②整改措施全面有效，符合相关要求（1.5分）。	3.00
		信息系统管理使用情况	3	地方政府专项债券项目信息按照规范及时、完整在地方政府债务管理信息系统或管理信息系统中录入	3	评价要点：地方政府专项债券项目信息是否按照规范及时、完整在地方政府债务管理信息系统或管理信息系统中录入和更新。	地方政府专项债券项目信息按照规范及时、完整在地方政府债务管理信息系统中进行录入和更新（3分）。	3.00
		其他财务、采购和管理情况	10	自筹资金到位率	2	自筹资金到位率=（实际到位自筹资金/应到位自筹资金）×100%。实际到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内落实到具体项目的自筹资金。应到位自筹资金：一定时期（本年度或项目期）内应安排到具体项目的自筹资金。	根据项目实际到位资金占计划的比重计算得分（2分）	0.00
				资金使用率	2	资金使用率=（实际使用资金/实际到位资金）×100%。实际使用资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际使用的专项债券资金等项目预算资金。实际到位资金：一定时期（本年度或项目期）内项目单位实际到位的专项债券资金等项目预算资金。	根据项目实际使用资金占计划的比重计算得分（2分）	2.00
				项目管理制度健全性	2	评价要点：①是否已制定或具有相应的财务和业务管理制度；②财务和业务管理制度是否合法、合规、完整。	已制定或具有相应的财务和业务管理制度；财务和业务管理制度合法、合规、完整（2分）。	1.80
				项目管理规范性	2	评价要点：①是否遵守相关法律法规和相关管理规定；②项目调整及支出调整手续是否完善；③项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档；④项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。	严格执行相关项目管理制度（2分）	1.80
				项目工期进度管理	2	评价要点：项目是否按预定的工期实施，是否存在延误，是否及时有效的形成了实物工作量，拉动有效投资。	根据项目实际工程进度占计划的比重计算得分（2分）	0.20
产出	13	项目形成资产情况	4	实际完成率	4	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内建设形成的资产数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期（本年度或项目建设期）内形成的资产数量。	根据项目实际完成数占计划的比重计算得分（4分）	0.40
		项目建设质量达标情况	3	质量达标率	3	质量达标率=（质量达标产出数/计划产出数）×100%。质量达标产出数：项目在一定时期（本年度或项目建设期）内实际建设形成的达到既定质量标准得资产数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。	根据项目实际完成质量达标产出数占计划的比重计算得分（3分）	1.40
		项目建设进度情况	3	建设进度及时性	3	项目建设的实际完成时间与计划完成时间的比较。实际完成时间：项目实施单位完成该项目建设所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定建设该项目所需的时间。	根据项目建设实际完成时间与计划完成时间的比较得分（3分）	0.30
		项目建设成本情况	0	建设成本节约率	0	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。实际成本：项目实施单位如期、保质、保量完成既定建设目标任务实际所耗费的支出。计划成本：项目实施单位为完成建设工作目标计划安排的支出，一般以项目投资预算为参考。	根据项目实际节约占计划的比重计算得分	0.00
		考虑闲置因素后债券资金实际成本情况	3	债券资金闲置率	2	项目债券资金超计划使用时间	根据债券资金闲置时间扣分，无闲置得2分	2.00
				债券资金实际成本增加率	1	超计划成本率=（考虑闲置因素后债券资金实际成本-计划成本）/计划成本×100%	根据超计划成本占计划的比重扣减分数，未超计划得1分	1.00
		项目建成后提供公共产品和服务情况	0	实际完成率	0	实际完成率=（实际产出数/计划产出数）×100%。实际产出数：运营期内项目在一定时期内实际提供的公共或服务数量。计划产出数：项目绩效目标或其他工作任务目标确定的在一定时期内计划提供的公共产品或服务数量	根据项目实际完成产出数占计划的比重计算得分	0.00
				质量达标率	0	质量达标率=（质量达标产出数/实际产出数）×100%。质量达标产出数：项目在一定时期内提供的达到既定质量标准的公共产品或服务数量。既定质量标准是指依据计划标准、行业标准或其他标准而设定的绩效指标值。	根据项目质量达标产出数占实际产出的比重计算得分	0.00
				实际完成及时性	0	实际完成时间：项目运营单位提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所实际耗用的时间。计划完成时间：按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务所需的时间。	按照项目实施计划或相关规定提供达到规定质量和数量的公共产品和服务	0.00
		项目运营成本情况	0	运营成本节约率	0	成本节约率=（计划成本-实际成本）/计划成本×100%。实际成本：项目运营单位如期、保质、保量提供既定的公共产品和服务实际所耗费的支出。计划成本：项目运营单位为完成运营工作目标计划安排的支出，可选择项目运营预算、历史运营成本数据、同行业或地区地区的同类运营成本数据等做为参考。	根据项目实际节约占计划的比重计算得分	0.00
效益	7	项目综合效益实现情况	5	项目实施产生的经济、社会、生态效益	5	评价要点：项目实施产生的经济、社会、生态效益具体情况。	对照绩效目标评价综合效益得分（5分）	4.00
		项目带动社会有效投资情况	1	社会有效投资带动度	1	评价要点：项目实施带动的社会有效投资情况	根据项目实施带动的社会有效投资得分（1分）	0.70
		项目支持国家重大区域发展战略情况	1	国家及本地区重大区域发展战略支持度	1	评价要点：项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持情况。	根据项目实施对国家及本地区重大区域发展战略的支持得分（1分）	1.00
		项目直接服务对象满意程度	0	服务对象或项目受益人等相关群体满意度	0	评价要点：服务对象或项目受益人等相关群体对项目实施效果的满意程度。一般采用社会调查的方式。	对照绩效目标评价服务对象满意度得分	0.00
合计	100		100		100			82.50



营业执照

统一社会信用代码

91130105MA0ETC8YXH

扫描二维码登录国家企业信用信息公示系统了解更多信息、备案、许可、监管信息。



副本编号: 1-1

(副本)

名称 河北辰开会计师事务所(普通合伙)

类型 普通合伙企业

执行事务合伙人 张红伟


经营范围 会计、审计及税务服务。审查企业会计报表、出具审计报告;验证企业资本,出具验资报告;办理企业合并、分立、清算事宜中的审计业务,出具相关报告;基本建设年度财务决算审计;代理记账。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

出资额 叁佰万元整

成立日期 2020年04月16日

主要经营场所

河北省石家庄市新华区西苑街道
国泰街42号高远合作商务楼二楼




登记机关

2024

国家企业信用信息公示系统网址: <http://www.gsxt.gov.cn>

市场主体应当于每年1月1日至6月30日通过
国家企业信用信息公示系统报送公示年度报告。

国家市场监督管理总局监制



会计师事务所
执业证书

名称：河北辰开会计师事务所（普通合伙）

首席合伙人：张红伟

主任会计师：

经营场所：河北省石家庄市新华区西苑街道国泰街42号高远合作商务楼二楼

组织形式：普通合伙


执业证书编号：13010104

批准执业文号：冀财会[2020]19号

批准执业日期：2020年6月1日

说明

- 1、《会计师事务所执业证书》是证明持有人经财政部门依法审批，准予执行注册会计师法定业务的凭证。
- 2、《会计师事务所执业证书》记载事项发生变动的，应当向财政部门申请换发。
- 3、《会计师事务所执业证书》不得伪造、涂改、出租、出借、转让。
- 4、会计师事务所终止或执业许可注销的，应当向财政部门交回《会计师事务所执业证书》。




此件与原件一致再次复印无效
发证机关：河北省财政厅

行政审批专用章

2024年11月11日



中华人民共和国财政部制



姓名 张红伟
性别 女
出生日期 1986年11月3日
工作单位 河北辰开会计师事务所(普通合伙)
Working unit
身份证号码 130185198611031821
Identity card No.



年度检验登记
Annual Renewal Registration

本证书经检验合格，继续有效一年。
This certificate is valid for another year after
this renewal.



证书编号: 130100720001
No. of Certificate

批准注册协会: 河北省注册会计师协会
Authorized Institute of CPAs

发证日期: 2015年9月9日
Date of Issuance

年 月 日
/y /m /d